Časový harmonogram výstavby

Zákazka: **Košice III/3404 Myslavská cesta**

Objednávateľ: **Mesto Košice**
Zhotoviteľ: **Strabag s.r.o.**
oblasť Východ

Označenie objektu	Popis prác
	III. Fáza km 0,000 - 0,600 ĽS Komunikácia
	Rozmiestnenie DDZ
	Odstránenie asfalt. krytu vozovky frézovaním (2000 m2)
	Odkopanie sond a posudenie zemnej pláne
	Odstránenie podkladu zo ŠD vozovky (2000 m2) 500 m3
	Odkopávky a prekopávky na zemnú pláň cca 500 m3
	Pokládka separačnej geotextílie cca 2000 m2
	Pokládka vystužnej geomreže Tensar cca 2000 m2
	Sypanie vrstvy ŠD (nevhodné podložie cca 500 m3)
	Odvodnenie drenáže (7 UV, 600 drenáže)
	Ochranná vrstva zo štrkodrviny komunikácia 800 t
	Pokládka CBGM C5/6 cca 400 m3, kom. , chodník
	Pokládka asf. vrstiev chodník
	Pokládka cestných a parkových obrubníkov cca 300 m
	Infiltračný postrek cca 2000 m2
	Výstužna vložka pod AC 16 P 2000 m2
	Pokládka AC 16 P 480 t
	Dokončovacie práce
	Spojovací postrek a pokl. AC 11 O III. Etapa (300 t)
	IV. Fáza km 0,000 - 0,600 PS Komunikácia
	Rozmiestnenie DDZ
	Odstránenie asfalt. krytu vozovky frézovaním (2000 m2)
	Odstránenie podkladu zo ŠD vozovky (2000 m2) 500 m3
	Odkopávky a prekopávky na zemnú pláň cca 500 m3
	Pokládka separačnej geotextílie cca 2000 m2
	Pokládka vystužnej geomreže Tensar cca 2000 m2
	Sypanie vrstvy ŠD (nevhodné podložie cca 500 m3)
	Odvodnenie vsak. priekopa a drenáže (200 drenáže)
	Ochranná vrstva zo štrkodrviny komunikácia 800 t
	Pokládka CBGM C5/6 cca 400 m3, kom. , chodník
	Infiltračný postrek cca 2000 m2
	Výstužna vložka pod AC 16 P 2000 m2
	Pokládka AC 16 P 480 t
	Spojovací postrek a pokl. AC 11 O IV. Etapa (300 t)
	Dokončovacie práce
	Trvalé dopravné značenie
Celková cena predmetu plnenia	

Harmonogram platí za priaznivých poveternostných podmienok
V prípade realizácie prác, ktoré nie sú súčasťou ZoD sa konečný termín dokončenia diela môže predĺžiť.

Vypracoval: Jozefík Pavol, Ing.

V Geči, dňa 25.3.2019

STRABAG
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(27)